

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Część tabelaryczna

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
						2013	2014	2015	2016	
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	UG	2011-2016	1 511 524	0	580 124	200 000	200 000	200 000	0
2	Opracowanie dokumentacji budowy obwodnicy DW nr 969 Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna	UG	2013-2014	50 000	0	20 000	30 000	0	0	0
3	Opracowanie projektu i budowa i budowa mostu w Rogoźniku na rzece Rogoźnik	UG	2013-2011	2 700 000	0	0	700 000	1 500 000	500 000	0
4	Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak dookoła Tatr-ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ	UG	2010-2014	4 745 896	0	2 183 000	2 503 896	0	0	0
5	Modernizacja GOK Łopuszna wraz z budową chodnika przy ulicy Gorczańskiej w Łopusznej	UG	2013-2015	850 000	0	50 000	800 000	0	0	0
6	Montaż kolektorów słonecznych	UG	2013-2015	5 550 000	0	50 000	2 500 000	3 000 000	0	0
7	Opracowanie projektu i rozbudowa urzędu Gminy	UG	2011-2015	4 065 522	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0
8	Budowa, modernizacja budynków komunalnych remiz OSP Ostrowsko pełniących funkcję kulturalne	UG	2012-2016	1 204 297	0	50 000	100 000	500 000	500 000	0
9	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Nowej Białej	UG	2011-2016	3 041 760	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0
10	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku	UG	2011-2016	250 000	0	50 000	0	100 000	100 000	0

11	Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko – stan surowy otwarty	UG	2009-2014	8 036 765	0	3 000 000	2 000 000	0	0	0
12	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pyzówce	UG	2011-2016	5 062 275	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej	UG	2010-2016	15 205 980	0	5 416 021	200 000	100 000	100 000	0
14	II etap kanalizacji w miejscowości Morawczyzna, Pyzówka	UG	2011-2016	6 962 463	0	4 812 463	1 250 000	200 000	200 000	0
15	Projektowanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji Nowa Biała, Krempachy	UG	2011-2016	1 553 280	0	135 240	0	500 000	800 000	0
16	Budowa boisk sportowych Gronków, Łopuszna	UG	2010-2016	1 820 479	0	250 000	500 000	1 000 000	0	0
17										
Suma		X	X		0	18 596 848	16 783 896	11 100 000	2 400 000	0

Część opisowa

poz.1

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Dębno.

Gmina jest w trakcie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Nowy Sącz w m. Łopuszna gdzie gmina przejęła realizację tego zadania. Termin zakończenia prac 30.08.2013r.

poz.2

Gmina Nowy Targ w budżecie gminy zabezpieczyła środki na zadanie „Budowa obwodnicy DW nr 969 Waksmund-Ostrowsko - Łopuszna”. Inwestorem tego zadania jest zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

poz. 3

Opracowano i uzyskano pozwolenie na budowę mostu w Rogoźniku na rzece Rogoźnik. W II półroczu br. planuje się ogłosić przetarg na realizację zadania.

poz. 4

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa Turystyka i Przemysł Kulturowy Działanie Rozwój infrastruktury turystycznej Realizowany jest projekt „Historyczno – kulturowo- przyrodniczy szlak dookoła Tatr ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ” wartość projektu 3 172 720,56 okres realizacji 2013- 2014.

poz.5

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, złożono wnioski o pozyskanie środków z programu Odnowa Wsi .

poz. 6

W ramach MRPO na lata 2007-2013 Gmina Nowy Targ złożyła wniosek na montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy. Obecnie jest na etapie rozpatrywania wniosku.

poz. 7

Opracowano dokumentację rozbudowy i uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Przetarg na wykonanie prac zostanie ogłoszony w II półroczu br.

poz. 8

Opracowano dokumentację.

poz. 9

W dniu 05 marca 2013 r. podpisano umowę na opracowanie projektu i budowę Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Nowej Białej okres realizacji 2013 - 2014

poz. 10

zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji w roku bieżącym.

poz. 11

Podpisano umowę na roboty wykończeniowe budynku Sz. Pod. w Ostrowsku wraz z salą i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą termin zakończenia prac 14 lipca 2014r.

poz. 12

Uzyskano pozwolenie na budowę.

poz. 13

W trakcie realizacji prace zostaną zakończone w II półroczu a oczyszczalnia oddana do użytku.

Poz. 15, 15

Zadanie w trakcie realizacji.

poz. 16

Uzyskano pozwolenie na budowę boiska w m. Gronków, zostanie ogłoszony przetarg na budowę. Zlecono opracowanie dokumentacji i jest w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę.